

REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC AVGUST 2016

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	P1
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	P2
3	Zelena proračunska in davčna reforma	MF	P3
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	P4
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	P5
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	P6.1.
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	P6.2.
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	P6.3.
9	VEM za mlade	MIZŠ	P6.4.
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	P7
11	Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	P8
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije	MGRT	P9
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	P10
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	P11
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	P12

P1: Zagonski elaborat programa je bil predstavljen članom Projektnega sveta, v septembru bo predstavljen Vladi Republike Slovenije.

Vse pripravljalne aktivnosti potekajo v skladu s končnimi verzijami Zagonskih elaboratov projektov.

Terminski plani pilotnih projektov in projektov za energetske sanacije v letu 2017 so realni, vendar ne vključujejo rezerv. Zaradi tega imajo vse aktivnosti Programa P1 najvišjo prioriteto.

P2: Revizijska komisija je eni točki pritožbe v zahtevku za revizijo na razpisno dokumentacijo ugodila, kar pomeni, da bo potrebno v septembru 2016 objaviti njen popravek. Predstavljeno dejstvo bo povzročilo podaljšanje roka izvedbe projekta za 60 dni oziroma zaključevanje v juliju 2017.

P3: V septembru bo zaradi prevzema funkcije ministrice Ministrstva za finance izvedena zamenjava vodje projekta. Projekt je v fazi priprave Zagonskega elaborata.

P4: Zaključene so izvedbe projektov 4.1, 4.2, 4.3 in 4.7. V ostalih projektih, ki, razen 4.8, potekajo po planu, zaključujemo operativne izvedbe centralizacij v 2016 ter izvajamo pripravljalne aktivnosti na centralizacije v 2017.

Projekt 4.8. je zaradi redefiniranja izhodišč osnutka Uredbe o informacijski varnosti prolongiran v zaostanku za 90 dni, vendar aktivnosti niso na kritični poti programa, kar pomeni, da termin zaključevanja ni ogrožen.

Zaradi nujnega sodelovanja z zunanjim strokovnjakom na področju informacijske varnosti so bili stroški projekta povečani za 3.600 EUR, oziroma 0,02% skupne vrednosti.

P5: Izvedba projekta je zaključena.

P6.1: Izvedba projekta poteka v skladu z modificiranim Zagonskim elaboratom.

P6.2: Izvedba projekta poteka v skladu z Zagonskim elaboratom, razen načrtovanih postopkov priprav sprememb normativnih aktov, kjer je bistveno podaljšano planirano obdobje usklajevanja prejetih pripomb (Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih bosta 15.09. posredovana v medresorsko usklajevanje in krajšo javno razpravo). Trenutni časovni zamik omenjene faze zaradi vzporednega izvajanja ne ogroža končnega termina izvedbe projekta.

P6.3: Zagonski elaborat je bil predstavljen članom Projektnega sveta. Po zaključenem medresorskem usklajevanju bo v septembru 2016 predstavljen na Vladi Republike Slovenije.

P6.4: Izvedba projekta poteka po planu.

P7: Izvedba projekta poteka po planu.

P8: Izvedba projekta je zaključena.

P9: Opravljena je predstavitev Zagonskega elaborata članom Projektnega sveta. Postopek medresorskega usklajevanja je bil podaljšan zaradi odsotnosti zaradi dopustov ter potrebnega usklajevanja posameznih izpostavljenih vprašanj. Usklajevanja bodo predvidoma zaključena v septembru.

P10: Pri izvedbi projekta prihaja na posameznih področjih do manjših terminskih odstopanj, ki pa so v okvirih dogovorjenih toleranc. Na področjih gradbeniško-geodetske dejavnosti (zaradi bistveno širše javne razprave) in turizma (zaradi podaljšanega obdobja za pripravo osnutka zakona) sta bila modificirana terminska plana izvedb, kar pa ne vpliva na predvideni končni termin zaključevanja projekta.

P11: *Izvedba projekta poteka nemoteno.*

P12: *Izvedba projekta poteka nemoteno.*