



Številka: 00405-2/2016/36

Datum: 16. 3. 2017

**REDNO MESEČNO POROČILO O STANJU VLADNIH STRATEŠKIH RAZVOJNIH  
PROJEKTOV IN STRATEŠKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV MINISTRSTEV, KI JIH IZVAJAMO  
PO PROCEDURI, KI VELJA ZA VLADNE STRATEŠKE RAZVOJNE PROJEKTE ZA MESEC  
FEBRUAR 2017**

Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri Vladnih strateških razvojnih projektov:

1	Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti	MZI	P1
2	Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja	MJU	P2
3	Zelena proračunska reforma	MF	P3
4	Reorganizacija informatike v državni upravi	MJU	P4
5	Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti	MF	P5
6	VEM v okviru Centrov za socialno delo	MDDSZ	P6.1.
7	VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij	MOP	P6.2.
8	VEM za poslovne subjekte	MGRT	P6.3.
9	VEM za mlade	MIZŠ	P6.4.
10	Sistem kriznega upravljanja in vodenja	MORS	P7
11	Sistemska razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja	MF	P8
12	Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije	MGRT	P9
13	Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev	MGRT	P10
14	Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave	MJU	P11
15	Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem	MJU	P12

**P1:** V vseh projektih programa se nemoteno odvija večina pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti, pri posameznih se pojavljajo utemeljena terminska odstopanja, ki pa ne vplivajo na termin zaključevanja programa. Na sistemski ravni sta v obravnavi in reševanju vprašanji »odložnega pogoja« in »usmeritev Eurostata«.

**P2:** Poteka izbor najugodnejših ponudnikov. Zaradi pomembnosti projekta ter zagotavljanja pravočasnega zaznavanja potencialnih problemov in odstopanj smo začeli s tedenskim spremljanjem izvedbe projekta.

**P3:** Uspešno je izvedena predstavitev Zagonskega elaborata ministrici za finance. V marcu je predvidena predstavitev Projektneemu svetu in Vladi Republike Slovenije.

**P4:** Izvedbe projektov programa potekajo v skladu z načrtom, v okvirih dogovorjenih odstopanj. Poleg operativnih nalog centralizacije poteka priprava informacijske podpore za avtomatizacijo prenosa osnovnih sredstev.

**P6.1:** Večina faz se izvaja po potrjenem terminskem planu, izjema je le faza kadrovske konsolidacije, ki je zaradi nepričakovano visokega števila prejetih vlog prolongirana za cca 35 dni. Termin zaključevanja projekta ni ogrožen, ker je vzporeden s kritično potjo.

**P6.2:** Izvedba projekta poteka nemoteno.

**P6.3:** Izvedbe nalog v večini faz potekajo nemoteno. Zaradi podaljšanega obdobja usklajevanja predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in priprave dokumentacije za razpis oziroma program za financiranje mreže je bil prolongiran termin zaključevanja projekta za 60 dni. Omenjena zapleta sta v postopku intenzivnega reševanja.

**P6.4:** Izvedba poteka v skladu s potrjenim načrtom.

**P9:** Projekt je v bistveno upočasnjem izvajanju že od oktobra 2016. Kadrovska konsolidacija projektnega tima je delno zaključena, dokončno naj bi bila v juniju 2017. Zagonski elaborat, ki je redefiniran vsebinsko in terminsko, bo predvidoma v mesecu marcu predstavljen Vladi Republike Slovenije.

**P10:** V projektu sta ostali aktivni še fazi gradbeništva (Zakon o pooblaščenih inženirjih in arhitektih) in turizma (Zakona o razvoju turizma). V prvem primeru je medresorsko usklajevanje zaključeno, v drugem pa naj bi se začelo konec marca. Izvedba faz poteka v okviru redefiniranega terminskega načrta.

**P11:** Izvedba projekta poteka nemoteno. V dveh fazah so utemeljena manjša terminska odstopanja, ki pa ne vplivajo na zaključni termin projekta.

**P12:** Izvedba poteka brez večjih problemov. Upravičenost odločitve o pripravi in izvedbi projekta je bila potrjena tudi z ugotovitvami Računskega sodišča, ki ga je konec meseca izdalo končno Revizijsko poročilo o ravnanju z nepremičninami in se nanaša na leti 2014 in 2015.

Projekti **P5**, **P7** in **P8** so zaključeni.